



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 047 JILOTZINGO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 11,819,813.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
79939/ 0003 25150	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	300 ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA CALLE TABLA GRANDE LOCALIDAD SANTA MARIA MAZATLA / SANTA MARIA MAZATLA	CONTRAT O	2025-09-30	2025-10-31	515,587.54	515,587.54	0.00	515,587.54	515,587.54	0.00	02 METRO C UADRAD O	1.00		3 POBLAD O	1	3,650	100	100.00
79940/ 0004 22889	17 URB	UR URBANIZACI ON	C REHABILIT ACION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	REHABILITACION CAMINO 15 DE AGOSTO LOCALIDAD SANTA MARIA MAZATLA / SANTA MARIA MAZATLA	CONTRAT O	2025-09-30	2025-10-31	816,916.66	816,916.66	0.00	816,916.66	816,916.66	0.00	02 METRO C UADRAD O	1.00		3 POBLAD O	2	450	100	100.00
79941/ 0005 25246	17 URB	UR URBANIZACI ON	C REHABILIT ACION DIRECTA	405 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)	REHABILITACION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN BARRIO ENDONICA LOCALIDAD SAN LUIS AYUCAN / BARRIO DE ENDONICA/SAN LUIS AYUCAN	CONTRAT O	2025-09-01	2025-09-30	96,708.33	96,708.33	0.00	96,708.33	96,708.33	0.00	02 METRO C UADRAD O	1.00		3 POBLAD O	1	200	100	100.00
79942/ 0006 32593	17 URB	UR URBANIZACI ON	C REHABILIT ACION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	REHABILITACION DE CAMINO LA PLAZA LOCALIDAD SAN LUIS AYUCAN / SAN LUIS AYUCAN	CONTRAT O	2025-09-01	2025-10-31	1,707,233.03	1,707,233.03	0.00	1,707,233.03	1,707,233.03	0.00	02 METRO C UADRAD O	1.00		3 POBLAD O	1	270	100	100.00
81576/ 0011 21276	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	384 MURO DE CONTENCION	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO DOS RIOS / SAN LUIS AYUCAN	CONTRAT O	2025-09-01	2025-09-30	136,885.87	136,885.87	0.00	136,885.87	136,885.87	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		3 POBLAD O	1	100	100	100.00
81577/ 0012 21420	17 URB	UR URBANIZACI ON	C REHABILIT ACION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	REHABILITACION CAMINO MANZANITAS LOCALIDAD SANTA ANA / BARRIO LAS MANZANITAS/SANTA ANA JILOTZINGO	CONTRAT O	2025-08-31	2025-10-31	1,081,697.54	1,081,697.54	0.00	1,081,697.54	1,081,697.54	0.00	02 METRO C UADRAD O	1.00		3 POBLAD O	1	500	100	100.00
82112/ 0013 118891	17 URB	UR URBANIZACI ON	A CONSTRUC CION DIRECTA	344 CARRETERA (PIR)	CONSTRUCCION DE CAMINO EN BOULEVARD CHILUCA- ESPIRITU SANTO, PARAJE LA CUESTA DE XINTE / ESPIRITU SANTO	CONTRAT O	2025-10-01	2025-12-31	7,464,784.03	7,464,784.03	0.00	7,464,784.03	7,464,784.03	0.00	02 METRO C UADRAD O	1.00		3 POBLAD O	1	1,200	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 7									TOTAL	11,819,813.00	11,819,813.00	0.00	11,819,813.00	11,819,813.00	0.00							700

Complementarios: 2 **Directa: 5**

**ING. RAZIEL EUGENIO
CHAVARRIA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**

**NESTOR JACOBO ROJAS
TESORERO MUNICIPAL**

**SANTOS EDUARDO
GOMEZ FRAUSTO
DIR. OBRAS PUBLICAS**

**JOSE LUIS SANCHEZ
MEJIA
DIR. CONTRALORIA**