



Cuenta Pública 2021
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO JILOTZINGO 0099

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
02	02	01	01	05	02	11	01	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION Y TRANSICION AEREA A MEDIA TENSION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AG	SAN LUIS AYUCAN	3,693	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	283,209.29	0.00	0.00	283,209.29	283,209.29	0.00	100.00
02	02	01	01	05	02	11	01	RECONDICIONAMIENTO CON PANELES SOLARES PARA SUMINISTRO DE ENERGIA RENOVABLE A BOMBAS, PARA EL SUMIN	SAN LUIS AYUCAN	3,693	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,148,143.45	0.00	0.00	1,148,143.45	1,148,143.45	0.00	100.00
02	02	01	01	05	02	25	01	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO DE SOLAR EN PREDIO CASA DIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN	SAN LUIS AYUCAN	3,693	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,340,113.88	0.00	0.00	1,340,113.88	1,340,113.88	0.00	100.00
02	02	01	01	05	02	25	01	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PREDIO CASA DIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN	SAN LUIS AYUCAN	3,693	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	918,129.37	0.00	0.00	918,129.37	918,129.37	0.00	100.00
02	02	01	01	05	02	25	01	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL JARDÓN DE NIÑOS CARMEN MAZA DE DEL MAZO EN LA LOCALIDAD DE	SAN LUIS AYUCAN	3,693	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	329,593.12	0.00	0.00	329,593.12	329,593.12	0.00	100.00
02	02	01	01	05	02	25	01	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL PLAN LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAZATLA	SANTA MARIA MAZATLA	9,243	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,654,024.91	0.00	0.00	1,654,024.91	1,654,024.91	0.00	100.00
02	02	01	01	05	02	25	01	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOMA LA HUERTA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECPAN	SAN MIGUEL TECPAN	632	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,358,023.73	0.00	0.00	1,358,023.73	1,358,023.73	0.00	100.00
02	02	01	01	05	02	25	01	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÓN DE NIÑOS CARMEN MAZA DE DEL MAZO EN LA LOCALIDAD DE SA	SAN LUIS AYUCAN	3,693	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	753,854.00	0.00	0.00	753,854.00	753,854.00	0.00	100.00
02	02	01	01	05	02	25	01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JILOTZINGO	VARIAS LOCALIDADES	24	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	814,577.24	0.00	0.00	814,577.24	814,577.24	0.00	100.00
02	02	01	01	05	02	25	01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JILOTZINGO	VARIAS LOCALIDADES	24	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,148,390.33	0.00	0.00	1,148,390.33	1,148,390.33	0.00	100.00
02	02	01	01	05	03	26	01	RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL CALVARIO PRIMERA SE	SANTA MARIA MAZATLA	910	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	618,784.63	0.00	0.00	618,784.63	618,784.63	0.00	100.00
02	02	01	01	05	03	26	01	REHABILITACION DE ESTACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	SAN LUIS AYUCAN	19,877	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,285,209.57	0.00	0.00	1,285,209.57	1,285,209.57	0.00	100.00
02	02	01	01	05	03	26	01	RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CHAPOPOTE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN, E	SANTA MARIA MAZATLA	3,243	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,358,524.50	0.00	0.00	1,358,524.50	1,358,524.50	0.00	100.00
02	02	01	01	05	03	26	01	RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. LAS MANZANAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, SANTA MARI	SAN LUIS AYUCAN	3,693	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,491,124.81	0.00	0.00	1,491,124.81	1,491,124.81	0.00	100.00
02	02	01	01	05	03	26	01	RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL CALVARIO PRIMERA SE	SANTA MARIA MAZATLA	3,243	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	871,453.75	0.00	0.00	871,453.75	871,453.75	0.00	100.00
02	02	01	01	05	03	26	01	RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PARAJE PUNTE CHQUITO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN	SAN LUIS AYUCAN	3,693	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,313,281.50	0.00	0.00	1,313,281.50	1,313,281.50	0.00	100.00
02	02	01	01	05	03	26	01	RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ARANMO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AYUCAN EN TR	SAN LUIS AYUCAN	3,693	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,730,935.20	0.00	0.00	1,730,935.20	1,730,935.20	0.00	100.00
02	02	01	01	05	03	26	01	RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PARAJE LA CANOA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, SANTA MARIA M	SANTA MARIA MAZATLA	3,243	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,040,817.81	0.00	0.00	2,040,817.81	2,040,817.81	0.00	100.00
02	02	01	01	05	03	26	01	RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HORALICO DE LA AV. LAS MANZANAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, SANTA MARI	SANTA MARIA MAZATLA	3,243	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	487,532.03	0.00	0.00	487,532.03	487,532.03	0.00	100.00
02	02	01	01	05	03	26	01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE ALTAVOCES Y BOTONES DE PANICO EN POSTES DE VIGILANCIA EN	VARIAS LOCALIDADES	19,877	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	843,384.03	0.00	0.00	843,384.03	843,384.03	0.00	100.00

Este informe es una herramienta de control que los servidores públicos y sus nobas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. ANA TERESA CASAS GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EDGAR DAVID VARELA DE ORTA
 CONTRALOR INTERNO

LIC. LA LORENA GONZALEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

TESORERO
 LIC. NAN BECERRIL FLORES

